



检测仪器: FLUKE5522A

环境温湿度: 23℃/65%

UT136D QA 测试报告

功能	量程	输入值	精度	最大值	最小值	测试值	结果
DCV	400mV	350.0mV	±(0.8%+3)	353.1	346.9	350.1mV	合格
	4V	3.500V	±(0.8%+1)	3.529	3.471	3.500V	合格
	40V	35.00V		35.29	34.71	35.02V	合格
	400V	350.0V		352.9	347.1	350.1V	合格
	500V	500V		505	495	500V	合格
ACV	400mV	350.0mV/60Hz	±(1.2%+5)	354.7	345.3	350.3mV	合格
	4V	3.500V/400Hz	±(1.2%+3)	3.545	3.455	3.499V	合格
	40V	35.00V/60Hz		35.45	34.55	34.99V	合格
	400V	350.0V/400Hz		354.5	345.5	350.0V	合格
	500V	500V/400Hz		509	491	501V	合格
Ω	400Ω	350.0Ω	±(1.2%+2)	354.4	345.6	350.0Ω	合格
	4kΩ	3.500kΩ	±(1.0%+2)	3.537	3.463	3.501kΩ	合格
	40kΩ	35.00kΩ		35.37	34.63	35.02kΩ	合格
	400kΩ	350.0kΩ		353.7	346.3	349.7kΩ	合格
	4MΩ	3.500MΩ	±(1.2%+2)	3.544	3.456	3.498MΩ	合格
	40MΩ	35.00MΩ	±(1.5%+2)	35.55	34.45	34.90MΩ	合格
Hz	10Hz~10MHz	9.000Hz(300mVrms)	±(0.5%+3)	9.048	8.952	9.001Hz	合格
		900.0kHz(600mVrms)		904.8	895.2	900.2kHz	合格
		9.000MHz(600mVrms)		9.048	8.952	9.001MHz	合格
DCA	400uA	350.0uA	±(1.0%+2)	353.7	346.3	349.9uA	合格
	4000uA	3500uA		3537	3463	3501uA	合格
	40mA	35.00mA	±(1.2%+3)	35.45	34.55	35.01mA	合格
	400mA	350.0mA		354.5	345.5	349.9mA	合格
	4A	3.500A	±(1.5%+5)	3.557	3.443	3.501A	合格
	10A	10.00A		10.20	9.80	10.02A	合格
ACA	400uA	350.0uA/60Hz	±(1.2%+5)	354.7	345.3	349.7uA	合格
	4000uA	3500uA/400Hz		3547	3453	3504uA	合格
	40mA	35.00mA/60Hz	±(1.5%+3)	35.55	34.45	35.00mA	合格
	400mA	350.0mA/400Hz		355.5	344.5	349.6mA	合格
	4A	3.500A/60Hz	±(2.0%+3)	3.573	3.427	3.457A	合格
	10A	10.00A/400Hz		10.23	9.77	9.97A	合格
二极管		正向 4148		0.8		0.6V	合格
通断		10Ω		发声			合格



检查员:张琼

审核员:郭桂余