

UT123 QA测试报告

检测仪器: FLUKE5522A

功能	量程	输入	准确度	最大允许误差	测试值	测试结果
DCV	400mV	350mV	± (0.5%+2)	348.4~351.6	350.8mV	合格
	4V	3.5V		3.484~3.516	3.507V	合格
	40V	35V		34.84~35.16	35.07V	合格
	400V	350V		348.4~351.6	35.09V	合格
	600V	600V	± (0.7%+3)	594~606	602V	合格
ACV	4V	3.500V/50HZ	± (1.0%+3)	3.470~3.530V	3.511V	合格
	40V	35.00V/50HZ		34.70~35.30V	35.12V	合格
	400V	350.0V/50HZ		347.0~353.0V	351.9V	合格
	600V	600V50HZ		593~607V	599V	合格
Ω	400Ω	350.0Ω	± (1.0%+2)	347.0~353.0Ω	350.8Ω	合格
	4kΩ	3.500kΩ	± (0.8%+2)	3.476~3.524kΩ	3.504kΩ	合格
	40kΩ	35.00kΩ		34.76~35.24kΩ	35.03kΩ	合格
	400kΩ	350.0kΩ		347.6~352.4kΩ	350.5kΩ	合格
	4MΩ	3.500MΩ	± (1.2%+3)	3.435~3.565MΩ	3.503MΩ	合格
	20MΩ	19.00MΩ	± (1.2%+3)	18.74~19.26MΩ	18.99MΩ	合格
音响通断	•))	0.1Ω	约≤50Ω	约≤50Ω	合格	合格

检测员: 张琼

审核员: 郭桂余

