




UT201+ QA测试报告

检测仪器: FLUKE5080A

功能	量程	输入	准确度	最大允许误差	测试值	测试结果
DCV	400mV	350mV	$\pm (0.7\%+3)$	348.1~351.9	350.8mV	合格
	4V	3.5V	$\pm (0.5\%+2)$	3.486~3.513	3.507V	合格
	40V	35V	$\pm (0.7\%+3)$	34.81~35.19	35.07V	合格
	400V	350V		348.1~351.9	35.09V	合格
	600V	600V		595~605	602V	合格
ACV	4V	3.500V/50HZ	$\pm (1.0\%+5)$	3.472~3.528V	3.511V	合格
	40V	35.00V/50HZ	$\pm (0.8\%+5)$	34.77~35.23	35.12V	合格
	400V	350.0V/50HZ		347.7~352.3	351.9V	合格
	600V	600V50HZ		593~607V	599V	合格
Ω	400 Ω	350.0 Ω	$\pm (1.0\%+2)$	347.4~352.6 Ω	350.8 Ω	合格
	4k Ω	3.500k Ω	$\pm (0.8\%+2)$	3.479~3.521k Ω	3.504k Ω	合格
	40k Ω	35.00k Ω		34.79~35.21k Ω	35.03k Ω	合格
	400k Ω	350.0k Ω		347.9~352.1k Ω	350.5k Ω	合格
	4M Ω	3.500M Ω	$\pm (2.5\%+5)$	3.435~3.565M Ω	3.503M Ω	合格
	40M Ω	35.00M Ω	$\pm (2.5\%+5)$	34.08~35.92M Ω	34.86M Ω	合格
ACA	4A	3.500A /50HZ	$\pm (4.0\%+10)$	3.395~3.605A	3.512A	合格
	40A	35.00A/50HZ	$\pm (3.0\%+10)$	34.20~35.81A	35.13A	合格
	400A	350A /50HZ	$\pm (3.0\%+10)$	342.0~358.1A	351.7A	合格
二极管		正向1N4148	0.5V~0.8V	0.5V~0.8V	0.526V	合格
音响通断		0.1 Ω	约 $\leq 50\Omega$	约 $\leq 50\Omega$	声响	合格

检测员: 张琼


 审核员: 郭桂余