

UT139E QA测试报告

使用仪器: FLUKE5522A

环境温湿度: 23.5℃/60%

功能	量程	输入	单位	频率	单位	准确度		上限	下限	测试值	测试结果
DCV	60mV	35.00	mV	0	Hz	0.7%	0.03	35.28	34.73	34.99mV	合格
	600mV	350.0	mV	0	Hz	0.5%	0.2	352.0	348.1	350.0mV	合格
	6V	3.500	V	0	Hz	0.7%	0.003	3.528	3.473	3.501V	合格
	60V	35.00	V	0	Hz	0.7%	0.03	35.28	34.73	34.99V	合格
	600V	350.0	V	0	Hz	0.7%	0.3	352.8	347.3	349.8V	合格
	600V	600	V	0	Hz	0.7%	3	607	593	599V	合格
ACV	60mV	35.00	mV	50	Hz	1.0%	0.03	35.38	34.62	35.01mV	合格
	600mV	350.0	mV	60	Hz	1.0%	0.03	353.5	346.5	350.1mV	合格
	6V	3.500	V	60	Hz	0.8%	0.003	3.531	3.469	3.500V	合格
	60V	35.00	V	400	Hz	0.8%	0.03	35.31	34.69	34.99V	合格
	600V	350.0	V	60	Hz	0.8%	0.3	353.1	346.9	349.8V	合格
	600V	600	V	400	Hz	1.0%	3	609	591	601V	合格
Ω	600Ω	350.0	Ω	0	Hz	1.0%	0.2	353.7	346.3	350.2Ω	合格
	6kΩ	3.500	kΩ	0	Hz	0.8%	0.002	3.530	3.470	3.499KΩ	合格
	60kΩ	35.00	kΩ	0	Hz	0.8%	0.02	35.30	34.70	35.01KΩ	合格
	600kΩ	350.0	kΩ	0	Hz	0.8%	0.2	353.0	347.0	349.9KΩ	合格
	6MΩ	3.500	MΩ	0	Hz	1.2%	0.003	3.545	3.455	3.498MΩ	合格
	60MΩ	35.00	MΩ	0	Hz	1.5%	0.05	35.58	34.43	34.95MΩ	合格
AC LoZ	600V	220.0	V	60	Hz	2.0%	0.3	224.7	215.3	220.2V	合格
DCA	600.0μ A	350.0	μ A	0	Hz	0.7%	0.2	352.7	347.4	349.9uA	合格
	6000μ A	3500	μ A	0	Hz	0.7%	2	3527	3474	3499uA	合格
	60.00mA	35.00	mA	0	Hz	0.7%	0.02	35.27	34.74	35.01mA	合格
	600.0mA	350.0	mA	0	Hz	0.7%	0.2	352.7	347.4	350.2mA	合格
	6.000A	3.500	A	0	Hz	1.0%	0.003	3.538	3.462	3.501A	合格
	10.00A	10.00	A	0	Hz	1.0%	0.03	10.13	9.87	10.0A	合格
ACA	600.0μ A	350.0	μ A	50	Hz	1.0%	0.3	353.8	346.2	349.9uA	合格
	6000μ A	3500	μ A	400	Hz	1.0%	3	3538	3462	3499uA	合格
	60.00mA	35.00	mA	60	Hz	1.0%	0.03	35.38	34.62	35.01mA	合格
	600.0mA	350.0	mA	1	KHz	1.0%	0.3	353.8	346.2	349.8mA	合格
	6.000A	3.500	A	50	Hz	1.2%	0.003	3.545	3.455	3.498A	合格
	10.00A	10.00	A	1	KHz	1.2%	0.03	10.15	9.85	10.01A	合格



检测员: 张琼

审核员: 郭桂余

UT139S QA测试报告

使用仪器: FLUKE5522A

环境温湿度: 23.5°C/60%

功能	量程	输入	单位	频率	单位	准确度		上限	下限	测试值	测试结果
CAP	9.999nF	5.000	nF	0	Hz	4.0%	0.010	5.210	4.790	5.002nF	合格
	99.99nF	50.00	nF	0	Hz	4.0%	0.05	52.05	47.95	50.02nF	合格
	999.9nF	500.0	nF	0	Hz	4.0%	0.5	520.5	479.5	499.8nF	合格
	9.999μ F	5.000	uF	0	Hz	4.0%	0.005	5.205	4.795	4.998uF	合格
	99.99μ F	50.00	uF	0	Hz	4.0%	0.05	52.05	47.95	49.96uF	合格
	999.9μ F	500.0	uF	0	Hz	4.0%	0.5	520.5	479.5	499.4uF	合格
	9.999mF	1.800	mF	0	Hz	10.0%	0.000	1.980	1.620	1.798mF	合格
	99.99mF	50.000	mf	0	Hz	10.0%	0.00	54.00	46.00	52.6mF	合格
Hz	100	mVrms	10	Hz	0.1%	0.04	10.05	9.95	10.00Hz	合格	
	200	mVrms	1	MHz	0.1%	0.004	1.005	0.995	0.999MHz	合格	
	900	mVrms	10	MHz	0.1%	0.04	10.05	9.95	10.01MHz	合格	
NCV	220	V	60	Hz	LED亮、蜂鸣器发音(距离<10mm, >10mm < 80mm可发音或不发音, >80mm不发音)				发声	合格	
二极管		正向1N4148				0.5V~0.8V				0.6V	合格
蜂鸣器		10Ω				发声				发声	合格

检测员: 张琼

审核员: 郭桂余