


UT200A QA测试报告

使用仪器: FLUKE5080A

环境温湿度: 24.8°C/62%

功能	量程	输入	准确度	上限值	下限值	测试值	结果
DCV	600V	600V	±(1.0%+3)	609	591	601V	合格
ACV	600V	600V/60Hz	±(1.5%+5)	614	586	600V	合格
		600V/400Hz				602V	合格
ACA	2.000A	1.900A/60Hz	±(2.5%+12)	1.959	1.841	1.901A	合格
	20.00A	19.00A/60Hz	±(2%+5)	19.43	18.57	19.02A	合格
	200.0A	190.0A/60Hz	±(1.5%+5)	193.3	186.7	189.9A	合格
Ω	20.00KΩ	19.00KΩ	±(1.0%+4)	19.23	18.77	18.99KΩ	合格
Diode		IN4007	/	0.8	0.5	0.6V	合格
通断测试		10Ω	/	发声		发声	合格



检测员: 张琼

审核员: 郭桂余